

C. ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO

| | | |
|---|--|--|
| 1. Centrale termica | | |
| - idoneità del locale di installazione | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - adeguate dimensioni aperture di ventilazione | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - aperture di ventilazione libere da ostruzioni | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 2. Esame visivo linee elettriche | <input type="checkbox"/> soddisfacente | <input type="checkbox"/> non soddisfacente |
| 3. Bruciatore | | |
| - ugelli puliti | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> si |
| - funzionamento corretto | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> si |
| 4. Generatore di calore | | |
| - scambiatore lato fumi | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - accensione e funzionamento regolari | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - vaso di espansione carico e/o in ordine per il funzionamento | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| - Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e senza segni di usura e/o deformazione | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 5. Controllo assenza fughe di gas | <input type="checkbox"/> si | <input type="checkbox"/> no |
| 6. Esame visivo delle coibentazioni | <input type="checkbox"/> soddisfacente | <input type="checkbox"/> non soddisfacente |
| 7. Esame visivo camino e canale da fumo | <input type="checkbox"/> soddisfacente | <input type="checkbox"/> non soddisfacente |

D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e successive modifiche)Effettuato ☐ Non effettuato ☐

| Temp. Fumi (°C) | Temp. Amb. (°C) | O ₂ (%) | CO ₂ (%) | Bacharach (μ.) | CO (ppm) | Rendimento di combustione (%) | Tiraggio (Pa) |
|--------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | | | |

OSSERVAZIONI:

.....

.....

.....

RACCOMANDAZIONI (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

.....

.....

.....

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare **SI** ☐ **NO** ☐